



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/25
Komitetu Sterującego Obszaru
Prowadzenia Polityki Terytorialnej
Świecie z dnia 21.05.2025 r.

RAPORT Z REALIZACJI USTALEŃ STRATEGII TERYTORIALNEJ DLA OBSZARU PROWADZENIA POLITYKI TERYTORIALNEJ ŚWIECIE

Świecie,
2025-03-31

Spis treści

Wstęp.....	2
Część 1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie	3
Tabela nr 1. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 2	4
Tabela nr 2. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 4	7
Tabela nr 3. Zadania dla celu szczegółowego polityki CP 5	12
Część 2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie	16
Tabela nr 4. Wskaźniki produktu i rezultatu Strategii OPPT Świecie.....	16
Część 3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy.....	27
Tabela nr 5. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do ilości projektów w Strategii OPPT Świecie	27
Tabela nr 6. Realizacja projektów z podziałem na etapy.....	27
Tabela nr 7. Ilość projektów Strategii w OPPT Świecie w stosunku do ilości złożonych wniosków ..	28

Wstęp

Dnia 04 sierpnia 2022 r. zostało zawarte Porozumienie na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie na lata 2021-2027, w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie, pomiędzy Gminą Bukowiec, Gminą Dragacz, Gminą Drzycim, Gminą Jeżewo, Gminą Lniano, Gminą Nowe, Gminą Osie, Gminą Świecie, Gminą Świekatowo, Gminą Warlubie oraz Powiatem Świeckim w ramach którego Gminie Świecie powierzono funkcję Lidera Porozumienia.

Na mocy Porozumienia przyjęto do realizacji zadanie związane z opracowaniem, realizacją i wdrożeniem Strategii Terytorialnej na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie w celu realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Dnia 24 listopada 2023 r. zostało zawarte Porozumienie Terytorialne pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Świecie. Na mocy zawartego Porozumienia została wyznaczona wartość środków przeznaczonych na realizację strategii IIT oraz dla OPPT Świecie przez Partnerstwo JST w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 16 733 952,36 EUR oraz 3 066 559,23 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Kwoty środków EFRR/EFS+ na realizację celów szczegółowych zostały podzielone w następujący sposób:

Cel Polityki 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej, wysokość środków 6 643 564,83 EUR EFRR;

Cel Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych, wysokość środków 4 765 281,09 EUR, w tym EFRR 1 698 721,86 EUR, EFS 3 066 559,23 EUR;

Cel Polityki 5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych, wysokość środków 8 391 665,67 EUR EFRR. Lider Porozumienia w celu oceny stanu realizacji Strategii OPPT Świecie prowadzi monitoring pojedynczych projektów oraz wskaźników. Niniejszy Raport jest zbiorczym zestawieniem procesu monitorowania stopnia realizacji Strategii OPPT Świecie. Raport składa się z trzech części:

Część 1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie, sporządzona na podstawie wypełnionych i przekazanych „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii” dla każdego projektu.

Część 2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie, sporządzona na podstawie poprzez wypełnienie i przekazanie „Kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii” dla każdego projektu.

Część 3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski ze sporządzonej charakterystyki

i sporządzonej analizy.

Część 1. Charakterystyka działań oraz efektów realizacji projektów Strategii OPPT Świecie

W ramach systemu monitorowania na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”, które zostały złożone przez wszystkie Gminy i Powiat Świecki w wyznaczonym terminie, przeprowadzona została ocena postępów w stosunku do założeń i celów w niej określonych.

W ramach celu polityki CP 2 na czternaście zaplanowanych projektów istotne zmiany dotyczące zakresu planowanych działań zaszły w przypadku dwóch projektów:

OPPT-SW-5 Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu. Projekt zostanie usunięty przy najbliższej aktualizacji dokumentu Strategii OPPT Świecie. Środki z uwolnionej alokacji przekazano na fiskę nr OPPT-SW-4 pn. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu (w wysokości 51 643 EUR) oraz fiskę OPPT-SW-2 pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie (w wysokości 51 641 EUR).

OPPT-SW-16 Projekt z zakresu inwestycji w infrastrukturę przeznaczoną dla rowerów, beneficjent Gmina Lniano. Rezygnacja z projektu, przejęcie alokacji przez inną gminę w ramach OPPT Świecie. W wyniku uzgodnień między Gminą Lniano a Gminą Świecie podjęto decyzję o przejęciu przez Gminę Lniano takiej samej wysokości dofinansowania w ramach CP5 z fiszki projektowej OPPT-SW-41 pn. Przebudowa amfiteatru w Świeciu. Gmina Świecie podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu przedmiotowego fiszki nr OPPT-SW-17 pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie. Kontynuacja realizowanych przez Gminę inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Stworzenie dobrze skomunikowanych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych o odcinek ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Topolek do granicy Gminy Świecie.

Tabele: nr 1, nr 2 i nr 3 przedstawiają ocenę realizacji projektów według następujących kryteriów:

- 1) etap „zero”- prace nie zostały rozpoczęte,
- 2) etap I - prace w fazie przygotowawczej - etap obejmuje opracowanie koncepcji projektu i harmonogramu prac, powołanie partnerów społecznych,
- 3) etap II- prace realizacyjne w fazie początkowej,
- 4) etap III- prace realizacyjne w fazie zaawansowanej,
- 5) etap IV- prace zostały zakończone, projekt został zrealizowany,
- 6) etap „rezygnacja z projektu”- dotyczy projektów, od których realizacji odstąpiono w danym roku, projekt nie będzie reaktywowany, przy aktualizacji dokumentu strategii, projekt zostanie usunięty z listy projektów.

Tabela nr 1. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 2

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficje nt	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnieni a realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT- SW-1	Termomodernizacja wraz z wymianą źródła i odbiorników ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach szkoły Podstawowej w Laskowicach, Szkoły Podstawowej w Jeżewie oraz budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jeżewie/Gmina Jeżewo	- uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę, - sporządzono pełną dokumentację techniczną.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu.	Nie	Brak
OPPT- SW-2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie/ Gmina Osie	- etap przygotowywania projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT- SW-4	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu/Gmina Osie	- etap przygotowywania projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT- SW-5	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu/ Gmina Osie	- zmiana koncepcji inwestycji dotyczącej budynku Przedszkola Publicznego w Osiu.	Etap „rezygnacja z projektu”	Nie	Nie	Projekt zostanie usunięty przy najbliższej aktualizacji Strategii OPPT Świecie
OPPT- SW-7	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED/Gmina Świecie	- wykonanie audytu energetycznego wraz z analizą efektu ekologicznego oświetlenia, - wykonanie dokumentacji technicznej, - przeprowadzenie aktualizacji dokumentacji w zakresie audytu efektywności energetycznej oświetlenia drogowego,-	Etap I	Nie	Skoordyno- wanie naborów w zakresie termomo- dernizacji z Kujawsko- Pomorskim Funduszem Rozwoju	Rezygnacja z projektu, przejęcie alokacji przez inną gminę w ramach OPPT Świecie- Gminę Jeżewo

		ogłoszenie postępowania zakupowego.				
OPPT-SW-8	Rewitalizacja otoczenia Małego Blankusza w Świeciu/Gmina Świecie	- wykonanie części dokumentacji projektowo- kosztorysowej projektu, pozyskanie pozwolenia wymaganego przepisami ustawy. Prawo wodne- pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę dla ww. etapu.	Etap I	Nie	Od strony formalno- prawnej projekt będzie gotowy do realizacji.	Brak
OPPT-SW-9	Budowa zbiornika retencyjno- infiltracyjnego w Sulnówku Gmina Świecie	- sporządzenie projektu budowlanego, w tym operatu wodnoprawnego, - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, - uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i decyzji o pozwoleniu na budowę, - złożono wniosek o dofinansowanie.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-10	Budowa zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie/ Gmina Świecie	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.	Etap I	Nie	Projekt gotowy do realizacji przy zapewnieniu środków finansowych	Brak
OPPT-SW-12	Wymiana liczników wodociągowych na inteligentne systemy rozliczania wody na terenie gminy Jeżewo/Gmina Jeżewo	- inwestycja oparta o program funkcjonalno- użytkowy, - opinia organów architektoniczno- budowlanych o zakresie niewymagającym pozwolenia na budowę oraz decyzji środowiskowych.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu.	Nie	Brak
OPPT-SW-13	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w gminie Nowe wraz z budową sieci wodociągowej/ Gmina Nowe	- przygotowano dokumentację projektową, - złożono wniosek o dofinansowanie.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-14	Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec/Gmina Bukowiec	- w 2024 r. opracowywano dokumentację projektową,	Etap I	Wniosek o decyzję ZRID został złożony, nie ma pewności że zostanie ona wydana przed	Nie	Brak

				zakończeniem naboru.		
OPPT-SW-15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DW272 na odcinku Sulnowo-Laskowice/Gmina Jeżewo	- wykonano pełną dokumentację techniczną, - pozwolenie na budowę w trakcie uzyskiwania.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu. W związku z realizacją zadania na drodze wojewódzkiej istnieje ryzyko związane ze współdziałaniem z zarządcą drogi.	Nie	Brak
OPPT-SW-16	Projekt z zakresu inwestycji w infrastrukturę przeznaczoną dla rowerów/Gmina Lniano	- nie podjęto działań,	Etap „rezygnacja z projektu”	Nie	Nie	Rezygnacja z projektu, przejęcie alokacji przez inną gminę w ramach OPPT Świecie-Gminę Świecie
OPPT-SW-17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie. Kontynuacja realizowanych przez Gminę inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Stworzenie dobrze skomunikowanych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Etap I/Gmina Świecie	- realizacja projektu w II etapach, - w zakresie I etapu: sporządzono dokumentację projektową techniczną, uzyskano niezbędne zgody i decyzję o pozwoleniu na budowę projektu na odcinku Gruczno- Topolek, - złożono wniosek o dofinansowanie, - przygotowano dokumenty do umowy Projektu- etap I,	Etap I	Nie	Nie	Przy najbliższej aktualizacji nastąpi przejęcie alokacji Gminy Lniano i zwiększy się wartość dofinansowania w ramach Fiszki OPPT-SW-17 o kwotę 864 773,00 EUR

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach CP2 na koniec 2024 r. na czternaście zaplanowanych projektów do realizacji jedenaście było w fazie przygotowawczej, jeden w fazie początkowej i dwie rezygnacje z projektów.

Tabela nr 2. Zadania w ramach celu szczegółowego polityki CP 4

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatko we informac je
OPPT- SW-18	Od Przedszkolaka do Pierwszaka/ Gmina Bukowiec	- w ramach zadania ze wszystkich przedszkolach realizowane były następujące formy wsparcia: 1. zajęcia z zakresu rozumienia i przetwarzania informacji w języku angielskim, 2. zajęcia rozwijające kompetencje naukowo- techniczne, 3. zajęcia z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych i ekologicznych, 4. Indywidualna terapia logopedyczna.	Etap III	Do budżetu Gminy wprowadzone zostaną środki na realizację zadań polegających na zakupie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia. Ceny wskazane na etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy mogą być już nieaktualne.	Nie	Brak
OPPT- SW-19	Kompetentni uczniowie/Gmina Bukowiec	- we wszystkich szkołach realizowane były następujące formy wsparcia: 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki, 2. zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z języka angielskiego, 3. zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności z matematyki 4. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz wiedzę z zakresu higieny cyfrowej, 5. zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, 6. zajęcia logopedyczne, 7. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, 8. zajęcia o charakterze terapeutycznym, 9. zajęcia z zakresu preorientacji	Etap II	Do budżetu Gminy wprowadzone zostaną środki na realizację zadań polegających na zakupie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia. Ceny wskazane na etapie sporządzania wniosku o przyznanie pomocy mogą być już nieaktualne.	Nie	Brak

		i doradztwa zawodowego.				
OPPT-SW-20	Projekt na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych gminy Dragacz/Gmina Dragacz	- zbieranie danych,	Etap „zero”	Dotacja jest stosunkowo niska do spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w regulaminie.	Nie	Brak
OPPT-SW-21	Rozwój edukacji przedszkolnej - Nowe możliwości/Gmina Drzycim	- złożono wniosek w naborze FEKP.08.26-IZ.00-024/23, - udział w negocjacjach, wypracowanie wspólnego stanowiska i przygotowanie dokumentacji do zawarcia umowy,	Etap „zero”	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-22	Realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci poprzez dodatkowe zajęcia plastyczne, z tańca, rytmiki, teatralne, gry na instrumencie. Zajęcia w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej/Gmina Jeżewo	Nie dotyczy	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-23	Podniesienie kompetencji edukacyjnych nauczycieli i uczniów szkół gminy Nowe/Gmina Nowe	- przygotowano wniosek o dofinansowanie i złożono go w konkursie, realizacja od 2025 r.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-24	Dobry Start/Gmina Osie	Nie dotyczy	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-25	Lepszy Start/Gmina Osie	Nie dotyczy	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-26	W zdrowym ciele zdrowy duch/Gmina Świecie	- powołano zespół projektowy w skład którego weszli przedstawiciele placówek oświatowych: dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego, - zespół przeprowadził diagnozę potrzeb i ustalił założenia do wniosku projektu,	Etap I	Małe zainteresowanie zajęciami pływania wśród młodzieży klas starszych.	Rozszerzenie zajęć z nauki pływania o uczniów klas młodszych, w tej grupie zidentyfikowano bardzo duże zainteresowanie	Brak
OPPT-SW-27	Uczę się uczyć/Gmina Świecie	- powołano zespół projektowy w skład	Etap I	Nie	Nie	Brak

		którego weszli przedstawiciele placówek oświatowych: dyrektorzy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele języka angielskiego. = zespół przeprowadził diagnozę potrzeb i ustalił założenia projektowe, - złożono wniosek o dofinansowanie,				
OPPT-SW-28	English is easy/Gmina Świecie	- powołano zespół projektowy w skład którego weszli przedstawiciele placówek oświatowych: dyrektorzy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele języka angielskiego, - zespół przeprowadził diagnozę potrzeb i ustalił założenia do wniosku projektu	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-29	Maluch z pasją/Gmina Warlubie	- 29.04.2024 r. złożenie wniosku o dofinansowanie, - 04.09.2024 r. zakwalifikowanie wniosku do negocjacji, - 31.10.2024 r. zatwierdzenie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - 4.11.2024 r. wystawienie oceny projektu-poprawa załączników do umowy,	Etap „zero”	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-30	Rozwiń skrzydła/Gmina Warlubie	- 24.04.2024 r. złożenie wniosku o dofinansowanie, - 08.11.2024 r. zakwalifikowanie projektu do negocjacji, - 18.12.2024 r. ocena projektu,	Etap „zero”	Nie	Nie	Brak

		- projekt wybrany do dofinansowania, negocjacje w sprawie załączników do umowy,				
OPPT-SW-31	Kształcenie dla zawodowej przyszłości/Powiat Świecki	- nie rozpoczęto realizacji projektu w 2024 r.	Etap „zero”	Istnieje ryzyko nieosiągnięcia docelowych wskaźników. Przesunięcie terminu rekrutacji może znacząco utrudnić uczniom pełną realizację podjętej formy wsparcia.	Nie	Brak
OPPT-SW-32	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu/Gmina Drzycim	- w 2024 r. trwała ocena wniosku projektu.	Etap „zero”	Termin realizacji projektu ulegnie wydłużeniu do 31.12.2026 r.	Nie	Projekt nie ulegnie zmianie poza terminem realizacji, co za tym idzie zmianie ulegnie termin osiągnięcia wskaźników z 2025 r. na 2026 r.
OPPT-SW-33	Remont pomieszczeń przedszkola w Jeżewie wraz z wyposażeniem/Gmina Jeżewo	- sporządzono dokumentację techniczną, - uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę.	Etap I	Ryzyko związane z brakiem wykonawców lub przekroczeniem budżetu. Projekt musi być realizowany w powiązaniu z zadaniem "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł odbiorników ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna w budynkach szkoły Podstawowej w Laskowicach, Szkoły Podstawowej	Nie	Brak

				Jeżewie oraz budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jeżewie"- część prac musi być wykonanych w ramach uzupełnień drugiego zadania.		
OPPT-SW-34	Budowa przedszkola wraz z wyodrębnieniem oddziału żłobka w miejscowości Warlubie/Gmina Warlubie	- 2024 r. Gmina Warlubie dwukrotnie przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie budowy przedszkola. Oba postępowania zostały unieważnione z uwagi na to, że oferty pozyskane w toku prowadzonej procedury, znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy Warlubie.	Etap III	W grudniu 2023 r. Gmina Warlubie, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, odstąpiła od umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji. Ryzykiem dla realizacji zadania jest wzrost kosztów wykonawczych, konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających m.in. z potrzeby pozyskania wykonawcy, który dokończy budowę obiektu.	Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej skutkujących ograniczeniem wydatków w tym w szczególności: -reorganizacja w tym: pomniejszenie powierzchni poszczególnych oddziałów przedszkolnych, - rezygnacja z realizacji prac wykończeniowych w części obiektu, która zmieni swoje przeznaczenie, zmiana technologii ogrzewania obiektu. Wszystkie zmiany planuje się wprowadzić z poszanowaniem wskaźników rezultatu oraz z zachowaniem podstawowej funkcji obiektu, jako przedszkole.	Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w 2022 r. W 10.2022 r. Gmina Warlubie zawarła umowę na realizację inwestycji. W 12.2023 r. odstąpiła od umowy z przyczyn za które wyłączną odpowiedzialność ponosi wykonawca.
OPPT-SW-47	Zajęcia pozalekcyjne drogą do sukcesu/Gmina Świekatowo	- przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego.	Etap I	Nie	Nie	Brak

OPPT-SW-48	Więcej umiemy, więcej możemy/Gmina Świekatowo	- przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego.	Etap I	Nie	Nie	Brak
------------	---	--	--------	-----	-----	------

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach CP4 na koniec 2024 r. na dziewiętnaście zaplanowanych projektów do realizacji, sześć było na etapie „zero”, osiem w fazie przygotowawczej, trzy w fazie początkowej a dwa w fazie zaawansowanej.

W ramach CP5 zgłoszono rezygnację z fiszki nr OPPT-SW-41 Gminy Świecie pn. Przebudowa amfiteatru w Świeciu. Uwolnioną alokację podzielono pomiędzy Gminę Lniano (w wysokości 864 773 EUR) i przesunięto pozostałe środki, zwiększając fiskę nr OPPT-SW-40 Gminy Świecie pn. Rozbudowa Zamku Krzyżackiego.

Tabela nr 3. Zadania dla celu szczegółowego polityki CP 5

Nr fiszki	Tytuł projektu/Beneficjent	Działania prowadzone na rzecz realizacji	Etap realizacji	Ryzyka dla kontynuacji realizacji projektu	Możliwość usprawnienia realizacji projektu	Dodatkowe informacje
OPPT-SW-35	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Nowe Marzy w sieć wod-kan i drogi/Gmina Dragacz	- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku.	Etap I	Nie	Wszystko zależy od oceny wniosku oraz ostatecznego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	Brak
OPP-SW-36	Odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej w Nowem, mająca na celu zwiększenie atrakcyjności społecznej i turystycznej okolic starego miasta w Nowem/Gmina Nowe	- przygotowywano koncepcję projektu	Etap I	Prawdopodobnie zostanie dokonana zmiana.	Nie	Nagromadzenie wszystkich konkursów z polityki terytorialnej dla małych samorządów (w latach 2024-2025) spowodowało, że nie ma możliwości przygotowania dokumentacji projektowej i złożenia wniosków we właściwym terminie.
OPPT-SW-37	Promocja czytelnictwa poprzez zakup i montaż książkomatu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem/Gmina Nowe	- przygotowano dokumentację, złożono wniosek o dofinansowanie, - planowany termin podpisania umowy I kwartał 2025 r.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-38	Wsparcie działalności Centrum Kultury	- projekt architektoniczny	Etap I	Nie	Nie	Brak

	Zamek w Nowem poprzez przebudowę amfiteatru w Nowem/Gmina Nowe	w trakcie przygotowywania, - planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę-połowa 2025 r.				
OPPT-SW-39	Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie /Gmina Osie	- przygotowanie projektu wykonawczego, dokumentacji technicznej, uzgodnień, porozumień oraz sporządzenie dokumentacji przetargowej, - ogłoszenie przetargu na realizację zadania oraz wyłonienie wykonawcy, - podpisanie umowy z wykonawcą, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac przez wykonawcę.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-40	Rozbudowa Zamku krzyżackiego/Gmina Świecie	- prowadzono prace przygotowawcze dotyczące opracowania projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz decyzjami.	Etap II	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-41	Przebudowa amfiteatru w Świeciu/ Gmina Świecie	- sporządzono koncepcję,	Etap „rezygnacja z projektu”	Nie	Nie	Rezygnacja z projektu, przejęcie alokacji przez Gminę Lnianą. Projekt zostanie usunięty przy najbliższej aktualizacji Strategii OPPT Świecie
OPPT-SW-42	Rozbudowa infrastruktury nad jeziorem	- prowadzono prace przygotowawcze	Etap II	Nie	Nie	Brak

	Deczno/Gmina Świecie	dotyczące opracowania projektów budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich wraz z niezbędnymi pozwoleniami oraz decyzjami.				
OPPT-SW-43	Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Świeciu/Gmina Świecie	- sporządzenie wielobranżowego projektu, - pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, - złożenie wniosku o dofinansowanie.	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-44	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie/Gmina Świecie	- przygotowanie koncepcji działań do realizacji projektu, - określenie zakresu planowanego do zakupu sprzętu, - zapoznanie się z dokumentacją naboru wniosków o dofinansowanie, - aktualizacja koncepcji pod kontem dokumentów konkursowych, - złożenie wniosku o dofinansowanie, - przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie	Etap II	Nie	Przekazywanie personaliów opiekunów projektów z ramienia urzędu Marszałkowskiego po podpisaniu umowy o dofinansowanie	Brak
OPPT-SW-45	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Tuszyny/Gmina Świekatowo	- modyfikacja dokumentacji projektowej w celu uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych,	Etap I	Nie	Nie	Brak
OPPT-SW-46	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatowa	- nie rozpoczęto realizacji projektu	Etap I	Nie	Nie	Brak

	Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem/ Powiat Świecki					
OPPT-SW-49	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo-Tuszyny/Gmina Świekatowo	- trwa proces przygotowywania dokumentacji projektowej.	Etap I	Nie	Nie	Brak

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach CP5 na koniec 2024 r. na trzynaście zaplanowanych projektów do realizacji, siedem było w fazie przygotowawczej, pięć w fazie początkowej z jednego zrezygnowano.

Część 2. Analiza stanu wskaźników realizacji Strategii OPPT Świecie

Poniższa tabela, która sporządzona została na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji wskaźników strategii”, przedstawia analizę stanów wskaźników.

Tabela nr 4. Wskaźniki produktu i rezultatu Strategii OPPT Świecie

Nr fiszeki	Cel polity ki	Cel szczegó łowy	Wskaźniki programowe produktu i rezultatu (wraz z wartością) wskazane we wniosku o dofinansowanie	Jednostka miary	Wartość wskaźnika docelowa	Stan wskaźnika na koniec roku 2024
OPPT- SW-1	CP2	2 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	0	0
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	2	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	353	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	17	0
OPPT- SW-2	CP2	2 (i)	WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważ- nika CO2/rok	0	0
			Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	414,65	0
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	2300	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
OPPT- SW-4	CP2	2 (i)	WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	40,56	0
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważ- nika CO2/rok	38,99	0
			Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	414,65	0
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1500	0

			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	103,78	0
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	8,95	0
OPPT-SW-5	CP2	2 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	0	0
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	0	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	100	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	0	0
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	0	0
OPPT-SW-7	CP2	2 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO019 - Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej	m2	0	0
			WLWK-PLRO025 - Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne)	sztuki	0	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	15000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR026 - Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych)	MWh/rok	0	0
			WLWK-RCR029 - Szacowana emisja gazów cieplarnianych	tony równoważnika CO2/rok	151,739	0
OPPT-SW-8	CP2	2 (iv)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	18000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			WLWK-PLRO044 Pojemność obiektów małej retencji	m3	1224	0

			WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	0,15	0
			Wskaźnik rezultatu			
			PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody	m3	2167	0
OPPT-SW-9	CP2	2 (iv)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	400	0
			WLWK-PLRO044 Pojemność obiektów małej retencji	m3	1913	0
			WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	0,1602	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody	m3	1913	
OPPT-SW-10	CP2	2 (iv)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	3000	0
			WLWK-PLRO044 Pojemność obiektów małej retencji	m3	750	0
			WLWK-RCO121 - Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów)	ha	0,0375	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			PROG-FEKP-0012 - Objętość retencjonowanej wody	m3	750	0
OPPT-SW-12	CP2	2 (iv)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO030 - Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	147,4	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	7033	0
			WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	7033	0
OPPT-SW-13	CP2	2 (v)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLRO030- Długość nowych lub zmodernizowanych sieci wodociągowych w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	km	0,5	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	6500	0

			WLWK-RCR075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR041 - Ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę	osoby	6500	0
OPPT-SW-14	CP2	2 (viii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	3000	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	3	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	3000	0
OPPT-SW-15	CP2	2 (viii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	7800	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	2,1	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	2000	0
OPPT-SW-16	CP2	2 (viii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	2000	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	6,5	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	2000	0
OPPT-SW-17	CP2	2 (viii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	64000	0
			WLWK-RCO058 - Wspierana infrastruktura rowerowa	km	6,6314	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej	użytkownicy/rok	64000	0
OPPT-SW-32	CP4	4 (ii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	75	0
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	75	0

			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	75	0
OPPT-SW-33	CP4	4 (ii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	50	0
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	50	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	50	0
OPPT-SW-34	CP4	4 (ii)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	125	0
			WLWK-RCO066 - Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach opieki nad dziećmi	osoby	125	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR070 - Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki nad dziećmi	użytkownicy/rok	125	0
OPPT-SW-18	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02- Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	75	106
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	1	0
OPPT-SW-21	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego [sztuki]	sztuki	20	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	166	0
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0
			Wskaźnik rezultatu			

			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	7	0
OPPT-SW-22	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	100	0
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	15	0
OPPT-SW-24	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	180	193
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	20	0
OPPT-SW-29	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	100	0
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	10	0
OPPT-SW-48	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO02 - Liczba dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego	sztuki	0	0
			WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej	osoby	100	0
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			

			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	5	0
OPPT-SW-19	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	3
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	224	224
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	46	0
OPPT-SW-20	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	200	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	20	0
OPPT-SW-23	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	242	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	15	0
OPPT-SW-25	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	2	2
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	350	305
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	35	0
OPPT-SW-26	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	150	0
			Wskaźnik rezultatu			

			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	60	0
OPPT-SW-27	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	0	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	140	0
OPPT-SW-28	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	10	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	200	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	43	0
OPPT-SW-30	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	3	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	198	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	16	0
OPPT-SW-47	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	1	0
			WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem	osoby	120	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	38	0
OPPT-SW-31	CP4	4 (f)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem	podmioty	5	0
			WLWK-PLFCO04 - Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem	osoby	240	0
			WLWK-PLFCO05 - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich	osoby	77	0
			Wskaźnik rezultatu			

			WLWK-PLFCR02 - Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	46	0
OPPT-SW-37	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	500	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	500	0
OPPT-SW-38	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	5000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	5000	0
OPPT-SW-41	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	12500	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	12500	0
OPPT-SW-46	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1500	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	2000	0
OPPT-SW-42	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	20000	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0

			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	20000	0
OPPT-SW-43	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	15697	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	15697	0
OPPT-SW-49	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	3	0
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	600	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	1000	0
OPPT-SW-36	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	1500	0
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	2	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	5500	0
OPPT-SW-39	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	700	0
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCR077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	osoby odwiedzające/rok	700	0
OPPT-SW-40	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (sztuk)	sztuki	1	0

			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	15697	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	sztuki	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCO077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby odwiedzające/rok)	osoby	15697	0
OPPT-SW-45	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	270	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	sztuki	1	0
			WLWK-RCO077 - Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	sztuki	1	0
			Wskaźnik rezultatu			
			WLWK-RCO077 - Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (osoby odwiedzające/rok)	sztuki	400	0
OPPT-SW-35	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			WLWK-RCO074 - Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego	osoby	6860	0
			WLWK-RCO075 - Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego	podmioty	1	0
OPPT-SW-44	CP5	5 (i)	Wskaźnik produktu			
			PROG-FEKP-0050 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego	osoby	2	2
			Wskaźnik rezultatu			
			PROG-FEKP-0051 - Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego	osoby	2	2

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W zakresie wskaźników w ramach CP2 na koniec 2024 r. nie został rozpoczęty proces osiągnięcia wskaźników.

W zakresie wskaźników w ramach CP4 rozpoczęty został proces osiągnięcia wskaźników produktu:

WLWK-PLFCO01 - Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w edukacji przedszkolnej

WLWK-PLFCO07 - Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

WLWK-PLFCO03 - Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem.

W CP5 osiągnięte zostały wyznaczone wskaźniki produktu i rezultatu w ramach fiszki OPPT-SW-44:

PROG-FEKP-0050 - Średnioroczna liczba etatów finansowanych w ramach wsparcia administracyjnego (wskaźnik produktu)

PROG-FEKP-0051 - Liczba osób objętych projektem w ramach wsparcia administracyjnego (wskaźnik rezultatu).

Powyższe ma związek z gotowością techniczną projektów zaplanowanych do realizacji, aplikowaniem o środki i finalnie z harmonogramem naborów.

Część 3. Podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z dokonanej analizy

Tabela nr 5. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie w stosunku do ilości projektów w Strategii OPPT Świecie

Cel polityki	Ilość projektów w strategii	Ilość wniosków złożonych	% poziom osiągnięcia zakładanych wartości	Poziom złożonych wniosków
CP2	14	4	28,57%	41,30%
CP4	19	10	52,63%	
CP5	13	5	38,46%	
Suma	46	19	41,30%	

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

Na koniec 2024 r. w ramach celu polityki CP 2 na czternaście projektów znajdujących się w Strategii OPPT Świecie, zostały złożone cztery wnioski o dofinansowanie. W ramach celu polityki CP 4 na dziewiętnaście projektów w 2024 r. złożonych zostało dziesięć wniosków o dofinansowanie. W ramach celu polityki CP 5 zostało złożonych pięć wniosków o dofinansowanie na trzynaście założonych projektów. Procentowy poziom złożonych wniosków w roku 2024 wynosi 41,30%.

Tabela nr 6. Realizacja projektów z podziałem na etapy

Cele polityki	Etap „zero”	Etap I	Etap II	Etap III	Rezygnacja
CP 2	0	11	1	0	2
CP 4	6	8	3	2	0
CP 5	0	7	5	0	1
Suma	6	26	9	2	3

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

W ramach celu polityki CP 2 na koniec 2024 r. jedenaście projektów było w fazie przygotowawczej, jeden w fazie początkowej oraz z dwóch została złożona rezygnacja. W ramach celu polityki CP 4, sześć projektów nie zostało rozpoczętych, osiem było w fazie przygotowawczej, trzy w fazie początkowej, dwa w fazie zaawansowanej. W ramach polityki CP 5, siedem było w fazie przygotowawczej, pięć w fazie początkowej, rezygnacja zgłoszona została z jednego projektu.

łącznie:

- w przypadku 6 projektów prace nie zostały podjęte (etap „zero”)
- w przypadku 26 projektów prace są w fazie przygotowawczej (etap I)
- w przypadku 9 projektów prace są w fazie początkowej (etap II)
- w przypadku 2 projektów prace są w fazie zaawansowanej (etap III)
- w przypadku 3 projektów nastąpiła rezygnacja z projektu.

Tabela nr 7. Ilość projektów Strategii w OPPT Świecie w stosunku do ilości złożonych wniosków

Beneficjent	Ilość projektów na liście projektów podstawowych	Ilość złożonych wniosków
Gmina Bukowiec	3	2
Gmina Dragacz	2	1
Gmina Drzycim	2	2
Gmina Jeżewo	5	1
Gmina Lniano	1	0
Gmina Nowe	5	3
Gmina Osie	6	3
Gmina Świecie	13	4
Gmina Świekatowo	4	0
Gmina Warlubie	3	2
Powiat Świecki	2	1

Źródło: zestawienie na podstawie „Kart monitorowania stanu realizacji projektu strategii”

Z dokonanej oceny stanu realizacji Strategii OPPT Świecie wynika, iż na koniec 2024 r. na 46 zaplanowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zostało złożonych 19. Postęp w składaniu wniosków i podpisywaniu umów jest pozytywnym sygnałem świadczącym o wdrażaniu Strategii OPPT Świecie. Należy liczyć się z tym, że osiągnięcie stanu pożądanego wymaga dłuższego przedziału czasu a dalsza analiza efektów wdrażanych projektów będzie kluczowa w nadchodzących latach, aby w razie potrzeby zaktualizować dokument Strategii OPPT Świecie i lepiej dostosować działania do potrzeb regionu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

